KARIN KOMERC MD DOO
Broj 01/230037589
Datum 27.09.2023
VETERNIK

**karin komerc md doo**
PROIZVODNJA - IZGRADNJA - TRGOVINA
Živorada Petrovića 8, 21203 Veternik
tel./fax: 021/823-800, 823-801, e-mail: office@karinmd.com; www.karinmd.com
PIB: 103726184, Matični broj: 20009233

| | Naziv | Adresa | PIB | Matični broj | Tekući račun | Banka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Izvođač:** | **Karin Komerc MD doo** | Živorada Petrovića 8, Veternik | 103726184 | 20009233 | 325-9500700187404-98 | OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD |
| **Naručilac:** | **SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD** | Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd | 112302292 | 29508739 | 385-0202050005095-64 | BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD |

# SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

## 4. Privremena situacija 867-813-2023

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

**Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)**

Aneks br.1: Naš broj: 01/220036351 od 13.12.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002-01 od 13.12.2022.

| | OSNOVICA (USD) | PDV (20%) | UKUPNO (USD) |
|---|---|---|---|
| **Ukupno ugovoreni radovi (USD):** | **535.160,81 USD** | **0,00** | **535.160,81 USD** |
| **Izvedeno ukupno:** | **443.881,01 USD** | **0,00 USD** | **443.881,01 USD** |
| Izvedeno u prethodnim: | 428.578,76 USD | 0,00 USD | 428.578,76 USD |
| Izvedeno u ovoj: | 15.302,25 USD | 0,00 USD | 15.302,25 USD |
| **Izvedeno ukupno po stopi 0%:** | **443.881,01 USD** | **0,00 USD** | **443.881,01 USD** |
| Izvedeno u prethodnim po stopi 0%: | 428.578,76 USD | 0,00 USD | 428.578,76 USD |
| Izvedeno u ovoj po stopi 0%: | 15.302,25 USD | 0,00 USD | 15.302,25 USD |
| **Ukupno opravdan avans:** | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Opravdani avans po preth. situacijama: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Opravdani avans po ovoj situaciji: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **ZADRŽAVANJE po svim -5,00%** | 22.194,06 USD | 0,00 USD | 22.194,06 USD |
| ZADRŽAVANJE po prethodnim -5,00% | 21.428,95 USD | 0,00 USD | 21.428,95 USD |
| ZADRŽAVANJE po ovoj -5,00% | 765,11 USD | 0,00 USD | 765,11 USD |
| **UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)** | 14.537,14 USD | 0,00 USD | 14.537,14 USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ukupno uplaćeni avans: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Preostali avans za sledeće situacije: | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |

Za uplatu: ČETRNAESTHILJADAPESTOTRIDESETSEDAM i 14/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum: 9.10.2023

**Napomena:** *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |

**New additional for culverts - Annex No.1 - Novi dodatni radovi na propustima - Aneks br.1**

**1. Additional for culverts - Dodatni za propuste**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-A 19 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 178+780 / Propust na km 178+780 | kompl | 6.790,05 | 1,00 | 6.790,05 | 0,86 | 5.839,44 | 1,00 | 6.790,05 | |
| AK-A 19-a | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 179+373 / Propust na km 179+373 | kompl | 2.651,48 | 1,00 | 2.651,48 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.651,48 | |
| AK-A 20 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+000 / Propust na km 182+000 | kompl | 48.265,98 | 1,00 | 48.265,98 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 23.167,67 | |
| AK-A 21 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+200 / Propust na km 182+200 | kompl | 48.263,32 | 1,00 | 48.263,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 15.444,26 | |
| AK-A 22 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+400 / Propust na km 182+400 | kompl | 48.264,59 | 1,00 | 48.264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.334,01 | |
| AK-A 23 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+600 / Propust na km 182+600 | kompl | 48.264,59 | 1,00 | 48.264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.334,01 | |
| AK-A 24 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+800 / Propust na km 182+800 | kompl | 48.264,59 | 1,00 | 48.264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.334,01 | |
| AK-A 25 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+000 / Propust na km 183+000 | kompl | 48.264,59 | 1,00 | 48.264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.334,01 | |
| AK-A 26 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+600 / Propust na km 183+600 | kompl | 48.264,59 | 1,00 | 48.264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.334,01 | |
| AK-A 27 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+800 / Propust na km 183+800 | kompl | 48.264,59 | 1,00 | 48.264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.334,01 | |
| AK-A 28 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 184+400 / Propust na km 184+400 | kompl | 48.264,59 | 1,00 | 48.264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.334,01 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AK-A 29 | Culvert - Reinforcemenet and Concrete /<br>Propust - Armirani i betonski<br>Culvert at km 184+600 /<br>Propust na km 184+600 | kompl | 48.266,56 | 1,00 | 48.266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 46.335,90 | |
| AK-B 17 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 163+413 /<br>Propust na km 163+413 | kompl | 2.831,33 | 1,00 | 2.831,33 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.831,33 | |
| AK-B 18 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 173+629 /<br>Propust na km 173+629 | kompl | 8.477,04 | 1,00 | 8.477,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AK-B 19 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 178+780 /<br>Propust na km 178+780 | kompl | 1.445,05 | 1,00 | 1.445,05 | 1,00 | 1.445,05 | 1,00 | 1.445,05 | |
| AK-B 19-a | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 179+373 /<br>Propust na km 179+373 | kompl | 1.445,05 | 1,00 | 1.445,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.445,05 | |
| AK-B 20 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 182+000 /<br>Propust na km 182+000 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 21 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 182+200 /<br>Propust na km 182+200 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 22 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 182+400 /<br>Propust na km 182+400 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 23 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 182+600 /<br>Propust na km 182+600 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 24 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 182+800 /<br>Propust na km 182+800 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 25 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 183+000 /<br>Propust na km 183+000 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 26 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 183+600 /<br>Propust na km 183+600 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |

| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Jed. cena (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Količina | Iznos (USD) | Stopa PDV-a (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UGOVORENO | | SITUACIJA | | KUMULATIVNO | | |
| AK-B 27 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 183+800 /<br>Propust na km 183+800 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 28 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 184+400 /<br>Propust na km 184+400 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AK-B 29 | Culvert - Geotextile /<br>Propust - Geotekstil<br>Culvert at km 184+600 /<br>Propust na km 184+600 | kompl | 999,16 | 1,00 | 999,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 999,16 | |
| AL-A 12 | Subway - Geotextile /<br>Pothodnik - Geotekstil<br>Subway in Subotica passenger railway station /<br>Pothodnik u železničkoj stanici Subotica - putnička | kompl | 10.511,53 | 1,00 | 10.511,53 | 0,50 | 5.255,77 | 0,50 | 5.255,77 | |
| AL-A 13 | Subway - Geotextile /<br>Pothodnik - Geotekstil<br>Service subway in Subotica freight railway station /<br>Servisni pothodnik u železničkoj stanici Subotica - teretna | kompl | 8.369,67 | 1,00 | 8.369,67 | 0,33 | 2.761,99 | 0,50 | 4.184,84 | |
| | **Additional for culverts - Dodatni za propuste - ukupno** | | | | **535.160,79** | | **15.302,25** | | **443.881,07** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ukupno :** | **535.160,79** | **15.302,25** | **443.881,07** |

## Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

| Oznaka | Predmer/Vrsta | Po ovoj (USD) | Ukupno (USD) |
|---|---|---|---|
| TR-813-2023-1 | New additional for culverts - Annex No.1 - Novi dodatni radovi na propustima - Aneks br.1 | 15.302,25 | 443.881,07 |
| 1. | Additional for culverts - Dodatni za propuste | 15.302,25 | 443.881,07 |
| Ukupno: | | 15.302,25 | 443.881,07 |

| Popusti, depoziti, zadržavanja: | Iznos (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): |
|---|---|---|---|
| ZADRŽAVANJE | 22.194,06 | 0,00 | 22.194,06 |

## Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

| Stopa PDV-a: | SITUACIJA | | | KUMULATIVNO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): | Osnovica (USD): | PDV (USD): | Ukupno (USD): |
| Izvedeno po stopi PDV-a 0,00% | 15.302,25 | 0,00 | 15.302,25 | 443.881,01 | 0,00 | 443.881,01 |
| Ukupno (USD): | 15.302,25 | 0,00 | 15.302,25 | 443.881,01 | 0,00 | 443.881,01 |